

कार्यक्रमको नाम: जिल्ला विकास अनुदान तर्फ (यस आ.ब.मा छनौट भई संचालन भएका)  
आ.ब. ०६०/६१

क्र. सं.	कार्यक्रम	योजना को संख्या	अनुमानित लक्ष		अनुमानित लागत			सम्पन्न योजना संख्या	सम्पन्न जाँच पास र हस्तान्तरण	कार्य शुरू नभएको योजना संख्या	सम्पन्न योजनामा भएको खर्च			सम्पन्न योजनाबाट खुद लाभ		निर्माणाधिन		निर्माणाधिन योजनामा भएको खर्च		
			परिवार संख्या	उपलब्धि मी.	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.				कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.	परिवार संख्या	उपलब्धि	संख्या	भौतिक प्रगति प्र.	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.
१	बाराही भुकुटी नि.मा.वि. सडक	१	२५०	६५० मी.	९६३०५	५००००	४६३०५	१	१		१०६९६७	५००००	५६९६७	२५०	६५०					
२	पातले दुईपिपल कुमरी सडक	१	५०००		१५८९९२	७००००	८८९९२	१	१		१५८९९२	७००००	८८९९२	५००						
३	केलकोट १ अखला भ्रमती घोडाघाड सूर्यमती चतुराकैदी हुँदै थानसिङ्ग पोवा सडक	१				७००००				१				०						
४	गेखु वागेश्वरी सडक	१	६००	७८ मी.	६५७९३	५००००	१५७९३	१	१		६५७९३	५००००	१५७९३	६००	७८					
५	रावलखारा खानीगाउँ सडक	१	२००	३००	७२२९६	५००००	२२२९६	१	१		७३४४८	५००००	२३४४८	२००	३००					
६	रानीपौवा लामागाउँ सडक	१	५००		१४७६९७	१०००००	४७६९७	१	१		१४१०८२	९५५२०	४५५६२	५००						
७	नुवाकोट चोगते सडक	१	५२०		१०४४९६	७५०००	२९४९६	१	१		१०४४९६	७५०००	२९४९६	५२०						
८	पुतली चौतारा रा.प्रा.वि. हुँदै थानसिङ्ग सडक	१	४५०	५५० मी.	१५६०२८	१०००००	५६०२८	१	१		१५६४०४	१०००००	५६४०४	४५०	५५०					
९	हात्तिगौडा देउराली मेघाड सडक	१	१०००		१३४९४६	१०००००	३४९४६	१	१		१३४९४६	१०००००	३४९४६	१०००						
१०	ख.भ. मानेडाँडा दाङसिङ सडक	१	५००		७३५६०	५००००	२३५६०	१	१		७३५६०	५००००	२३५६०	५००						
११	बुधसिङ तारका धादिङ सडक	१	५००		१४४६५३	१०००००	४४६५३						०			१	७३	१०६०१३	६३२८०	४२७३३
१२	देउराली बुढताङ सडक	१	३००		७४५४६	५००००	२४५४६	१	१		७४५४६	५००००	२४५४६	३००						
१३	लिखु खोला कविलास घलेभन्ज्याङ्ग सडक	१			७५०००								०			१			७४७३६	
१४	फलाटे हल्दे सडक	१	४००		७६७६	५००००	२६७६	१	१		७६७६	५००००	२६७६	४००						
१५	महेन्द्र मा.वि. थानसिङ फाट सडक	१			५००००								०			१			५००००	
१६	ख.भ. मजुवा सडक	१	३००		८०५१४	५००००	३०५१४	१	१		८०५१४	५००००	३०५१४	३००						
१७	रम्दी घोरटो बाटो (जिलिङ)	१	३००	१३५ मी.	५७२५५	४००००	१७२५५	१	१		५५७९२	३८९२०	१६७९२	३००						
१८	ग्रामिण सडक बुधसि	१			१०००००					१				०						
१९	कल्यापुर गोगने मोटरवाटो	१	५००	६००	७८६९२	५००००	२८६९२	१	१		७९४७५	५००००	२९४७५	५००	६००					
२०	गोरटो घोडेटी बाटो निर्माणखानिगाउँ भन्ज्याङ सम्म जाने	१	२००		४४९३३	२७०००	१७९३३	१	१		४१६८६	२५०४७	१६६३९	२००						
२१	गोरटो घोडेटी बाटो निर्माण खरानीटार ९ देखी रालुका ९ सम्म	१	२००		२१९५७	१५०००	६९५७						०			१				
२२	कोलनीबाट सामरी दोभान जाने सडक	१	१०००		१०७७२१	७५०००	३२७२१	१	१		१०३८९७	७२३२७	३१५७०	१०००						
२३	गेखुटार गेखुखोला मो.वा.	१	२००		४१९९६	३००००	११९९६						०			१	२६	१०७८४	७७०४	३०८०
२४	इयुचे चापावोट सडक	१	५००	९३०	१३९९०५	१०००००	३९९०५	१	१		१६०३३४	१०००००	६०३३४	५००	९३०					
<b>जम्मा</b>		<b>२४</b>	<b>१३४२०</b>	<b>१८३०</b>	<b>१८७३०८१</b>	<b>१५२७०००</b>	<b>६४१०८१</b>	<b>१७</b>	<b>१७</b>	<b>२</b>	<b>१६८१८४८</b>	<b>१०७६८१४</b>	<b>६०५०३४</b>	<b>८०२०</b>	<b>३१०८</b>	<b>५</b>		<b>११६७९७</b>	<b>१९५७२०</b>	<b>४५८१३</b>

क्र. सं.	कार्यक्रम	योजना को संख्या	अनुमानित लक्ष		अनुमानित लागत			सम्पन्न योजना संख्या	सम्पन्न जांच पास र हस्तान्तरण	कार्य शुरू नभएको योजना संख्या	सम्पन्न योजनामा भएको खर्च			सम्पन्न योजनाबाट खुद लाभ		निर्माणाधिन		निर्माणाधिन योजनामा भएको खर्च		
			परिवार संख्या	उपलब्धि मी.	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.				कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.	परिवार संख्या	उपलब्धि	संख्या	भौतिक प्रगति प्र.	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.
<b>ख) भो.पु. मर्मत</b>																				
१	वि.वि.एन.एन. को सहयोगमा निर्माण भएका भो.पु.हरुको गै.स.स. लाइ रकम भुक्तानी	८				५३८५३		७		१		४५७६९								
२	वि.वि.एन.एन.को सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका पुलहरुको उ.स. लाइ भुक्तानी	४				११५०००		३		१		९००००								
क)	रातमाटे ८ र इप्या १ विशुली नदी			१२० मी.		३५०००						३५०००								
ख)	थपेक ९ र पन्चकन्या ८ गोमति भो.पु.			४७ मी.		२००००						२००००								
ग)	वि.न.पा. ५ र मदानपुर ४ आप्र भो.पु.			१४८ मी.		३५०००						३५०००								
३	ढाडेखोला भो.पु. मर्मत मदानपुर, सूर्यमती	१	५००		५६५१६	४५०००	११५१६	१	१		५५१३२	४३९२९	११२०३	५००						
४	लच्याङ ५, ७ स्याम्बाङ खोला कल्भर्ट	१				२००००				१				०						
५	लिखु चौघडा भो.पु. मर्मत	१	५००		२६६५२	२००००	६६५२	१	१		२६९२५	२००००	६९२५	५००						
६	कुखे दोर्खु खोला भो.पु. मर्मत खरानीटार	१	२००		२६५६५	२००००	६५६५	१	१		२६५६५	२००००	६५६५	२००						
७	भो.पु. मर्मत समुन्द्र टार/शिखरवसीथ	१	१००		२२१८१	१५०००	७१८१						०			१				
८	महाकाली र शिक्रे विच भो.पु. मर्मत	१			३९१४६५	१७५०००	२१६४६५	१	१		३९१४६५	१७५०००	२१६४६५							
<b>जम्मा</b>		<b>१४</b>	<b>१३००</b>	<b>०</b>	<b>५२३३७९</b>	<b>३४८८५३</b>	<b>२४८३७९</b>	<b>११</b>	<b>४</b>	<b>२</b>	<b>५०००७</b>	<b>३०४६९८</b>	<b>२४११५८</b>	<b>१२००</b>	<b>०</b>	<b>१</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>
<b>ग) खानेपानी</b>																				
१	रातमाटे महादेवफाँट १ खा.पा.	१	१५०		४००३५	४००००	३५									१				३९९८२
२	तल्लोथिताल टोल खा.पा. बेल्कोट १	१	२०		३५४९५	१५०००	२०४९५									१				१४८०८
३	महेन्द्र मा.वि. खा.पा. थानसिङ २	१	९००		१८८६०५	६५०००	१२३६०५									१				६४९८६
४	चक्रकाली प्रा.वि. खा.पा. चतुराले ५	१	५५		२०९००	१५०००	५९००									१				१४९८३
५	भण्डारीटोल खा.पा. थानसि ८	१				२५०००				१										
६	ककनी खा.पा. ककनि ५	१	१३		१६५२००	१०००००	६५२००									१				५७५५१
७	मनकामना खा.पा. सिम्ले, मनकामना ९	१	८		४८२७१	३५०००	१३२७१									१				३३५८८
८	रत्ने खोला मुहान खा.पा. थानसि ९	१				३००००				१										
९	तुप्चेपाडे थुम्का खा.पा. तुप्चे ४	१	२०		३९२२९	२५०००	१४२२९									१				२४९६७
१०	दुधेपानी कछाडगाउँ खा.पा. ख.भ., मैरीटार	१	२००		९४७७२	९४७७२	०									१				९४७७२
११	कार्किटोल खा.पा. कल्याणपुर ६	१				२००००				१										
१२	गेर्खु ७ खा.पा.	१	८		७६४४	७५००	१४४									१				७४८७
१३	तामाङटोल खा.पा. गोर्खु ७	१	१७		३५८०३	२५०००	१०८०३	१	१		३६३५०	२५०००	११३५०							



११	सिंचाई मर्मत गेर्बु ४	१	१०		७२१९	५१९२	२०२७												५१९२
१२	नालि निर्माण रालुका ४	१	१५०		५३१८३	३५०००	१८१८३	१	१		५६१०२	३५०००	२११०२	१५०					
जम्मा		१२	८६८		३५०१६६	२४८८४६	१०१३२०	९	९	०	३३१२०८	२२२६७३	१०८५३५	८४३	०	३	०	०	२२६५४

**ड) विद्यालय सहयोग**

१	कल्याणी मा.वि. भवन निर्माण जिलिङ ३	१	५००		८३९६५	४००००	४३९६५	१	१		८११५७	४००००	४११५७	५००						
२	भवानी उच्च मा.वि. भवन निर्माण कर्कोट	१	१०००		६६६०९	४००००	२६६०९	१	१		६६६०९	४००००	२६६०९	१०००						
क्र. सं.	कार्यक्रम	योजना को संख्या	अनुमानित लक्ष		अनुमानित लागत			सम्पन्न योजना संख्या	सम्पन्न जाँच पास र हस्तान्तरण	कार्य शुरु नभएको योजना संख्या	सम्पन्न योजनामा भएको खर्च			सम्पन्न योजनाबाट बुद्ध लाभ		निर्माणाधिन		निर्माणाधिन योजनामा भएको खर्च		
			परिवार संख्या	उपलब्धि मी.	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.				कूल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.	परिवार संख्या	उपलब्धि	संख्या	भौतिक प्रगति प्र.	कूल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.
३	शक्ति मा.वि. भवन मर्मत मदानपुर	१	२००		७५७९५	४००००	३५७९५	१	१		७५५९५	४००००	३५५९५	२००						
४	रामजानकी प्रा.वि. भवन मर्मत मदानपुर	१	१५०		२३४२५	१५०००	८४२५	१	१		२३४२५	१५०००	८४२५	१५०						
५	वागेश्वरी मा.वि. भवन मर्मत वागेश्वरी	१	८००		१३०७३४	१०००००	३०७३४	१	१		१६०३३४	१०००००	६०३३४	८००						
६	दुप्लेश्वर मा.वि. पुस्तकालय सहयोग समुन्द्र टार ७	१	५००		३६८१३	२५०००	११८१३								१				२४६९२	
७	तीनधारे पिपलडाडा मा.वि चौर सम्याउने चारधरे	१	२००		३०५९१	२१०००	९५९१	१	१		३०५९१	२१०००	९५९१	२००						
८	स्वाभ निर्माण सुलक्षण नि.मा.वि. वि.न.पा. ९	१	१५०		४८८६५	२५०००	२३८६५	१	१		४८८६५	२५०००	२३८६५	१५०						
९	छायादेवी प्रा.वि. लिखु फर्क	१	२००		१०७००	१००००	७००	१	१		१०७००	१००००	७००	२००						
९	विद्यालयको लागि जस्तापाता	४७		१५० वण्डल		७०००००		३८		९		७०००००		१३३ वण्डल						
जम्मा		५६	३७००		५०७४९७	१०१६०००	१९१४९७	४६	८	९	४९७२७६	९९१०००	२०६२७६	३२००	०	१	०	०	२४६९२	

**च) गुम्बा, मन्दिर, चौतारा, पाटीपौवा निर्माण**

१	बरदेवी मन्दिर निर्माण बेलकोट १	१	१५०	१	३५७००	२५०००	१०७००	१	१		४३२९६	२५०००	१८२९६	१५०					
२	लिखु छहरै मरनपाटि निर्माण थानसि	१				२००००				१				०					
३	मरणपाटी चौतारा निर्माण मदानपुर ८ पुडासैनी डांड	१				१००००				१				०					
४	पञ्चकन्या मन्दिर निर्माण गेर्बु ६	१	४०	१	२४८६५	१७०००	७८६५							०	१	९६	२३९८७	१६३९४	७५९३
५	डांडा गाउँ मन्दिर निर्माण गेर्बु ८	१	२००	१	१५१५५	१००००	५१५५	१	१		१५५८८	१००००	५५८८	२००					
६	भन्याडभुरुड — विन्दुकेशर महादेव मन्दिर संरक्षण	१	१००		९४५३३	७००००	२४५३३	१	१		९४५३३	७००००	२४५३३	१००					
७	कालिका मन्दिर (अकलदेवी) छाना हल्दे	१					०			१				०					
८	राम मन्दिर (पाटी निर्माण) खानिगाउँ ४	१	५००		१२३६५	१००००	२३६५	१	१		१२३६५	१००००	२३६५						
९	चौघडा पञ्चकन्या मन्दिर निर्माण	१	१५०	१	१५८३२	१००००	५८३२	१	१		१५८३२	१००००	५८३२	१५०					

१०	रालुका छेलिङ गुम्बा मर्मत रालुका ९	१	२५	१	१३००३	१००००	३००३	१	१		१३५०६	१००००	३५०६						
११	मन्दिर मर्मत सुन्दरादेवी ४	१	२३	१	१०२८४	७०००	३२८४	१	१		१०४१७	७०००	३४१७	२३					
१२	खहरेखोला मरनपाटी निर्माण रालुका ६	१	६५		२८७५७	२००००	८७५७	१	१		३२५५८	२००००	१२५५८	६५					
१३	कालिका मन्दिर जिर्णोद्धार गेर्खु ३	१			१३०००					१			०						
१४	टासी देछेलिन गुम्बा मर्मत देउराली ५,६	१	२००	१	२६०६१	१५०००	११०६१	१	१		२६०६१	१५०००	११०६१	२००					
१५	खानीगाउँ ५ चण्डेश्वरी मन्दिर छाना	१	५६		९९२०	९१००	८२०	१	१		९९२०	९१००	८२०	५६					
जम्मा		१५	१५०९		२८६४७५	२४६१००	८३३७५	१०	१०	४	२७४०७६	१८६१००	८७९७६	९४४	०	१	९६	२३९८७	१६३९४

क्र. सं.	कार्यक्रम	योजना को संख्या	अनुमानित लक्ष		अनुमानित लागत			सम्पन्न योजना संख्या	सम्पन्न जाँच पास र हस्तान्तरण	कार्य शुरु नभएको योजना संख्या	सम्पन्न योजनामा भएको खर्च			सम्पन्न योजनाबाट खुद लाभ		निर्माणाधिन		निर्माणाधिन योजनामा भएको खर्च		
			परिवार संख्या	उपलब्धि मी.	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.				कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.	परिवार संख्या	उपलब्धि	संख्या	भौतिक प्रगति प्र.	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.

**छ) सघ सस्था सहयोग**

१	सामाजिक तथा पुर्वाधार सेवा संस्था,नुवाकोट कार्यालय स्थापना	१			२००००			१			२००००								
२	नेपाल रेडक्रस उपशाखा भवनछाना बुधर्सि	१	५६		१७८२६	१७८२६	०							१				१७८२६	
३	उपस्वास्थ्य चौकी छाना रालुका १	१	२००		३२८६४	१००००	२२८६४							१				१००००	
४	इलम प्रशिक्षण केन्द्र नुवाकोट विदुर ४	१			२१८००८	२०००००	१८००८							१				२०००००	
५	नुवाकोट तेक्वान्दो डोजाड भवन निर्माण	१	१०००		४०७५३	१०००००	३०७५३							१				९९६९६	
६	जिविस नुवाकोटका प्रथम सभापति स्व.जितसिंह खड्काको शालिक निर्माण	१			३५०००					१									
७	महिला सामुदायिक भवन छाना गेर्खु ७	१	१००		१३३६५	१३३६५	०							१				१३३६५	
८	भन्ज्याङ युवा क्लब भवन निर्माण गेर्खु २	१	२००	१	३१२९२	२३०००	८२९२	१	१		४४०७२	२३०००	२१०७२	२००					
९	सामाजिक शिक्षा समाज, एटलस प्र काशन	१			५००००	३३०००	१७०००	१			५००००	३३०००	१७०००						
१०	छहरे पाखो सामुदायिक वन, उपभोक्ता समूह कार्यालय व्यवस्थापन बेल्कोट १	१			१५५६०	१००००	५५६०	१			१५५६०	१००००	५५६०						
११	दलितवर्ग संस्कृत संरक्षण बेल्कोट	१			३५०००								०						
१२	कर्मचारी मिलन केन्द्र भवन मर्मत	१			४००००													४००००	
जम्मा		१२	१५५६		७८६०६८	५३७१९१	३७८८७७	४	१	१	१०९६३२	८६०००	४३६३२	२००	०	७	०	०	३८०८८७

**ज) अन्य विविध**

१	कार्यालय भवन मर्मत सुधार	१			१५००००			१			७००००								
---	--------------------------	---	--	--	--------	--	--	---	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--





३६	बागेश्वरी हराभञ्ज्याड जाने	१				४००००				१									
३७	जाईफलपौवा जाईटी गोणेशो	१				४००००				१									
३८	छाविसे धनसार	१				४००००				१									
३९	बाहुनवेशी बोहोरे कटुन्जे	१				४००००				१									
४०	खरानीटार काईरालचेत	१				४००००				१									
४१	सलाखुखोला सातदोवाटो भाल्चे साल्मे सडक	१	५००		६०६९८	४००००	२०६९८								१				
४२	रानीपौवा चतुराले ढाडेफेदी ग.मो.बा.	१				४००००				१									
४३	लिखु युचे चापावोट	१				४००००				१									
४४	ओखरपौवा महालक्ष्मीस्थान	१				४००००				१									
४५	सामरी दाडसिड	१	५००	३६० मी.	५८५३४	४००००	१८५३४								१			१३०००	
४६	ख.म. मजुवा हुदै गोस्याड दाडसिड	१				४००००				१									
४७	गेखुंठार गैरीखर्क	१				४००००				१									
४८	बेल्कोटगढी घोरेटोवाटो तादीपुल गोरटो वाटो	१				४००००				१									
४९	कंशरीवाट सुर्यकुण्ड गोरेटो वाटो	१				२००००				१									
<b>जम्मा</b>		<b>४९</b>	<b>३२००</b>	<b>०</b>	<b>२८२७६३</b>	<b>१८२००००</b>	<b>८२७६३</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>४४</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>५</b>	<b>०</b>	<b>१३०००</b>	<b>०</b>

क्र. सं.	कार्यक्रम	योजना को संख्या	अनुमानित लक्ष		अनुमानित लागत			सम्पन्न योजना संख्या	सम्पन्न जांच पास र हस्तान्तरण	कार्य शुरु नभएको योजना संख्या	सम्पन्न योजनामा भएको खर्च			सम्पन्न योजनाबाट खुद लाभ		निर्माणाधिन		निर्माणाधिन योजनामा भएको खर्च			
			परिवार संख्या	उपलब्धि मी.	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.				कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.	परिवार संख्या	उपलब्धि	संख्या	भौतिक प्रगति प्र.	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.	
<b>ख) भो.पु. मर्मत</b>																					
१	वि.वि.एन.एन.को सहयोगमा निर्माण भएका पुलहरूको उ.म. लाइ प्रकृती	३				९००००		३				९००००									
<b>जम्मा</b>		<b>३</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>९००००</b>	<b>०</b>	<b>३</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>९००००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	
<b>ग) अन्य विविध</b>																					
१	अन्य निर्माण सुधार	१				१०००००				१											
<b>जम्मा</b>		<b>१</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>१०००००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>१</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	
<b>कूल जम्मा</b>		<b>५३</b>	<b>३२००</b>	<b>०</b>	<b>२८२७६३</b>	<b>२०१००००</b>	<b>८२७६३</b>	<b>३</b>	<b>०</b>	<b>४५</b>	<b>०</b>	<b>९००००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>५</b>	<b>०</b>	<b>१३०००</b>	<b>०</b>		



कुल जम्मा	५७	०	०	२३६३३७	६२००००	५६३३३७	५७	८	०	२४४५६७८	६११००००	७३५६७८	०	०	०	०	०	०
-----------	----	---	---	--------	--------	--------	----	---	---	---------	---------	--------	---	---	---	---	---	---

कार्यक्रमको नाम: जिल्ला विकास अनुदान मौज्जात तर्फ (यस आ.ब.मा छनौट भई संचालन भएका)  
आ.ब. ०६३/६४

क्र.सं.	कार्यक्रम	योजना को संख्या	अनुमानित लक्ष		अनुमानित लागत			सम्पन्न योजना संख्या	सम्पन्न जाँच पास र हस्तान्तरण	कार्य शुरु नभएको योजना संख्या	सम्पन्न योजनामा भएको खर्च			सम्पन्न योजनाबाट खुद लाभ		निर्माणाधिन		निर्माणाधिन योजनामा भएको खर्च		
			परिवार संख्या	उपलब्धि	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.				कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.	परिवार संख्या	उपलब्धि	संख्या	भौतिक प्रगति प्र.	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.
<b>क) ग्रामीण सडक तर्फ</b>																				
१	माफगाड पुसुन्टार आप्रथोक ग्रामीण सडक	१			३५७७९८	२५००००	१०७७९८												१०००००	
<b>जम्मा</b>		१	०	०	३५७७९८	२५००००	१०७७९८	०	०	०	०	०	०	०	०	१			१०००००	०
<b>ख) भो.पु. मर्मत</b>																				
१	कल्याणपुर ९ र सामरी १ विच सामरी खोला भो.पु. निर्माण	१			१४००४८	११९०००	२१०४८	१			१४००४८	११९०००	२१०४८							
<b>जम्मा</b>		१	०	०	१४००४८	११९०००	२१०४८	१	०	०	१४००४८	११९०००	२१०४८	०	०	०	०	०	०	०
<b>ग) शैक्षिक सस्था सहयोग</b>																				
१	बागबैरव प्रावि भवन निर्माण देउराली २	१			३९१९८३	२७४०००	११७९८३	१	१		२९३२८९	२७४०००	१९२८९							
<b>जम्मा</b>		१	०	०	३९१९८३	२७४०००	११७९८३	१	१	०	२९३२८९	२७४०००	१९२८९	०	०	०	०	०	०	०
<b>घ) सिचाइ मर्मत सुधार</b>																				
१	गौरेश्वर सिचाइ मर्मत सुधार ख.भ. ५	१			७९६४३०	५०००००	२९६४३०	१	१		७९६४३०	५०००००	२९६४३०							
२	कविलास ८ चारसय फाँट सिचाय	१			७२९८३५	५०००००	२२९८३५									१			३०००००	
<b>जम्मा</b>		२	०	०	१४२६२६५	१००००००	४२६२६५	१	१	०	७९६४३०	५०००००	२९६४३०	०	०	१	०	०	३०००००	०
<b>कुल जम्मा</b>		५	०	०	२३३६०१४	१६४३०००	६९३०१४	३	२	०	११४९७६७	८९३०००	२५६७६७	०	०	२	०	०	४०००००	०

कार्यक्रमको नाम: निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फ (यस आ.ब.मा छुनौट भई संचालन भएका)

क्षेत्र नं. १

आ.ब. ०६३/६४

क्र.सं.	कार्यक्रम	योजना को संख्या	अनुमानित लक्ष		अनुमानित लागत			सम्पन्न योजना संख्या	सम्पन्न जाँच पास र हस्तान्तरण	कार्य शुरु नभएको योजना संख्या	सम्पन्न योजनामा भएको खर्च			सम्पन्न योजनाबाट खुद लाभ		निर्माणाधिन		निर्माणाधिन योजनामा भएको खर्च		
			परिवार संख्या	उपलब्धि	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.				कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.	परिवार संख्या	उपलब्धि	संख्या	भौतिक प्रगति प्र.	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.
<b>क) ग्रामीण सडक तर्फ</b>																				
१	बालुवाभन्ज्याङ वाट गेगरिन भन्ज्याङ शक्ति मा.वि. गा. सडक	१	५००		११४७३७	७००००	४४७३७	१	१		१४०४८९	७००००	७०४८९	५००						
२	गुर्जे तलाखु सडक	१	४५०		९३०८९	७००००	२३०८९	१	१		९४८४९	७००००	२४८४९	४५०						
३	ककनी सिम्लेश्वर नारायणस्थान गा. सडक	१	२५०		३९८६४	३००००	९८६४	१	१		४१३९०	३००००	११३९०	२५०						
<b>जम्मा</b>		<b>३</b>	<b>१२००</b>	<b>०</b>	<b>२४७६९०</b>	<b>१७००००</b>	<b>७७६९०</b>	<b>३</b>	<b>३</b>	<b>०</b>	<b>२७६७२०</b>	<b>१७००००</b>	<b>१०६७२०</b>	<b>१२००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>
<b>ख) खानेपानी तर्फ</b>																				
१	पोखरीखोला मुहान गरी लिखु वडा नं. ८ खा.पा.	१	१०		३७७८७	१००००	२७७८७													१००००
२	चाउथे सुनारटोल खा.पा. ८	१	३५		४३२९६	२५०००	१८२९६	१	१		४७४५८	२५०००	२२४५८	३५						
<b>जम्मा</b>		<b>२</b>	<b>४५</b>	<b>०</b>	<b>८१०८३</b>	<b>३५०००</b>	<b>४६०८३</b>	<b>१</b>	<b>१</b>	<b>०</b>	<b>४७४५८</b>	<b>२५०००</b>	<b>२२४५८</b>	<b>३५</b>	<b>०</b>	<b>१</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>१००००</b>	<b>०</b>
<b>ग) विद्यालय सहयोग तर्फ</b>																				
१	गौलिङ्गेश्वर प्र. निमावि भवन मर्मत दुईपिपल ७	१	२००		४८३६२	३५०००	१३३६२	१	१		४८३६३	३५०००	१३३६३	२००						
२	श्रमिक प्रा.वि. भवन मर्मत कुमरी ८	१	१६२		५४१२७	४००००	१४१२७	१	१		५४३७१	४००००	१४३७१	१६२						
३	भूमदेवी निमावि भवन मर्मत तलाखु	१	५००		३८०३९	२५०००	१३०३९	१	१		३८०३९	२५०००	१३०३९	५००						
४	खोलेखर्क निमावि भवन मर्मत तलाखु	१	२५०		४०४९६	२५०००	१५४९६	१	१		४००९६	२५०००	१५०९६	२५०						
५	जानकी निमावि भवन मर्मत महाकाली	१	२५०		३५९६२	२५०००	१०९६२	१	१		३६०२६	२५०००	११०२६	२५०						
६	महेन्द्र प्रा.वि. भवन मर्मत थानापति	१	३५०	१	६९०५६	४००००	२९०५६	१	१		६९०५६	४००००	२९०५६	३५०						
७	महेन्द्र मावि भवन मर्मत थान्सीड	१	१५००		९८४३९	५००००	४८४३९	१	१		९८४९९	५००००	४८४९९	१५००						
८	भवानी मावि भवन ,, ककनी	१	५००	१	५०२१४	३५०००	१५२१४	१	१		५०२१४	३५०००	१५२१४	५००						
९	महेन्द्र मावि भवन मर्मत	१	५००		४००१०	३००००	१००१०	१	१		४००१०	३००००	१००१०	५००						
१०	कल्याणी मावि भवन मर्मत जिलिड	१	३५०		४५०९६	३००००	१५०९६	१	१		४५०९६	३००००	१५०९६	३५०						
११	निरञ्जना मावि भवन मर्मत बेलकोट	१	५००		६६५२२	५००००	१६५२२	१	१		६६५२२	५००००	१६५२२	५००						
१२	चापाबोट प्रा.वि. भवन मर्मत छाप	१	२५०		५४०८४	२५०००	२९०८४	१	१		५४७५६	२५०००	२९७५६	३५०						
१३	शिलादेवी प्रा.वि. भवन मर्मत रातमाटे	१	१५०		३०४२५	१००००	२०४२५	१	१		३०८२६	१००००	२०८२६	१५०						
१४	महादेव मावि भवन मर्मत रातमाटे	१	४००		३६०५४	२००००	१६०५४	१	१		३६७५४	२००००	१६७५४	४००						
<b>जम्मा</b>		<b>१४</b>	<b>५८६२</b>	<b>२</b>	<b>७०६८७८</b>	<b>४४००००</b>	<b>२६६८७८</b>	<b>१४</b>	<b>१४</b>	<b>०</b>	<b>७०६८२०</b>	<b>४४००००</b>	<b>२६६८२०</b>	<b>५९६२</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>
<b>घ) सिचाइ</b>																				
१	बेलकोट छहरोखोला मुहान हुदै वडा नं. १,२,३ कुलो मर्मत	१	२५०		३६८५६	२००००	१६८५६	१	१		३६८२१	२००००	१६८२१	२५०						

		जम्मा	१	२५०	०	३६८५६	२००००	१६८५६	१	१	०	३६८२१	२००००	१६८२१	२५०	०	०	०	०	०
क्र.सं.	कार्यक्रम	योजना को संख्या	अनुमानित लक्ष		अनुमानित लागत			सम्पन्न योजना संख्या	सम्पन्न जाँच पास र हस्तान्तरण	कार्य शुरु नभएको योजना संख्या	सम्पन्न योजनामा भएको खर्च			सम्पन्न योजनाबाट खुद लाभ		निर्माणाधिन		निर्माणाधिन योजनामा भएको खर्च		
			परिवार संख्या	उपलब्धि	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.				कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.	परिवार संख्या	उपलब्धि	संख्या	भौतिक प्रगति प्र.	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.
<b>ड) भो.पु. मर्मत</b>																				
१	लप्सेखोला भो.पु. मर्मत लिखु	१	500		२६७७०	२५०००	१७७०	१	१			२६७७०	२५०००	१७७०	५००					
२	शिक्रेखोला भो.पु. मर्मत शिक्रे	१	500		३११८३	१५०००	१६१८३										१			१५०००
<b>जम्मा</b>		<b>२</b>	<b>१०००</b>	<b>०</b>	<b>५७९५३</b>	<b>४००००</b>	<b>१७९५३</b>	<b>१</b>	<b>१</b>	<b>०</b>	<b>२६७७०</b>	<b>२५०००</b>	<b>१७७०</b>	<b>५००</b>	<b>०</b>	<b>१</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>१५०००</b>	<b>०</b>
<b>च) अन्य विविध</b>																				
१	महालक्ष्मी मन्दिर मर्मत ओखरपौवा ढ	१	200	१	८२५०५	६००००	२२५०५	१	१			८७९७५	६००००	२७९७५	२००					
२	चक्रदेवी क्लव भवन निर्माण सुर्यमति ४	१	500	१	४४३७८	२५०००	१९३७८	१	१			४४३७८	२५०००	१९३७८	५००					
३	मन्दिर मर्मत सम्भार सुनखानी ४	१	100	१	३३३६५	२५०००	८३६५	१	१			३५३६५	२५०००	१०३६५	१००					
४	कल्याणी दुग्ध संकलन केन्द्र भवन निर्माण जिलिङ ३	१	150	१	४१३४१	३००००	११३४१	१	१			४१५७१	१५०००	२६५७१	१५०					
५	जिल्लास्तरीय महिला शसक्तिकरण कार्यक्रम बेलकोट	१			३००००	१५०००	१५०००	१	१			३००००	१५०००	१५०००						
६	खेलकुदा सामग्री खरिद	१				२५७१४		१					२५७१४							
<b>जम्मा</b>		<b>६</b>	<b>९५०</b>	<b>४</b>	<b>२३१५८९</b>	<b>१८०७१४</b>	<b>७६५८९</b>	<b>६</b>	<b>५</b>	<b>०</b>	<b>२३९२८९</b>	<b>१६५७१४</b>	<b>९९२८९</b>	<b>९५०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>
<b>कुल जम्मा</b>		<b>२८</b>	<b>९३०७</b>	<b>६</b>	<b>१३६२०४९</b>	<b>८८५७१४</b>	<b>५०२०४९</b>	<b>२६</b>	<b>२५</b>	<b>०</b>	<b>१३३७६७८</b>	<b>८४५७१४</b>	<b>५१७६७८</b>	<b>८८९७</b>	<b>०</b>	<b>२</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>२५०००</b>	<b>०</b>

कार्यक्रमको नाम: निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फ (यस आ.ब.मा छुनौट भई संचालन भएका)

क्षेत्र नं. २

आ.ब. ०६३/६४

क्र.सं.	कार्यक्रम	योजना को संख्या	अनुमानित लक्ष		अनुमानित लागत			सम्पन्न योजना संख्या	सम्पन्न जाँच पास र हस्तान्तरण	कार्य शुरु नभएको योजना संख्या	सम्पन्न योजनामा भएको खर्च			सम्पन्न योजनाबाट खुद लाभ		निर्माणाधिन		निर्माणाधिन योजनामा भएको खर्च		
			परिवार संख्या	उपलब्धि	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.				कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.	परिवार संख्या	उपलब्धि	संख्या	भौतिक प्रगति प्र.	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.
<b>क) ग्रामीण सडक तर्फ</b>																				
१	लब्धु हन्देकालिका हन्देकालिका	१	500		४३७०१	३००००	१३७०१	१	१		४३९२४	३००००	१३९२४							
२	राममन्दिर पन्चकन्या लामछिन्नेगाउँ हुदै गाविस भवन सडक खानीगाउँ	१	500		५४२९१	३००००	२४२९१	१	१		५४२९१	३००००	२४२९१	५००						
३	गणेशथान नर्जामण्डप	१	500		३६८२१	२५०००	११८२१	१	१		४१८६२	२५०००	१६८६२							
४	लिखुखोला कविलास घलेभन्ज्याङ कविलास	१	200		४२५८५	३००००	१२५८५	१	१		४२९४७	३००००	१२९४७							
५	गाउँखर्क ८,९ घो. वा.	१	200		४०८८५	३००००	१०८८५	१	१		४०८८५	३००००	१०८८५	२००						
<b>जम्मा</b>		<b>५</b>	<b>१९००</b>	<b>०</b>	<b>२१८२८३</b>	<b>१४५०००</b>	<b>७३२८३</b>	<b>५</b>	<b>५</b>	<b>०</b>	<b>२२३९०९</b>	<b>१४५०००</b>	<b>७८९०९</b>	<b>७००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>
<b>ख) खानेपानी तर्फ</b>																				
१	नर्जामण्डप ६ खा.पा. मर्मत	१		25	३०२३१	२००००	१०२३१	१	१		३०२३१	२००००	१०२३१							
२	कविलास ७ खा.पा. मर्मत	१		30	३८०१५	३००००	८०१५	१	१		३७७४५	३००००	७७७४५							
३	बागेश्वरी ७ भुन्टे खा.पा. मर्मत पाइप	१					२९३०९	१					३०१४३							
<b>जम्मा</b>		<b>३</b>	<b>५५</b>	<b>०</b>	<b>६८२४६</b>	<b>७९३०९</b>	<b>१८२४६</b>	<b>३</b>	<b>२</b>	<b>०</b>	<b>६७९७६</b>	<b>८०१४३</b>	<b>१७९७६</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>
<b>ग) विद्यालय सहयोग तर्फ</b>																				
१	न्यू चण्डिका प्रावि फर्निचर बागेश्वरी	१	110		३६६५३	२००००	१६६५३	१	१		३१६३३	२००००	११६३३	११०						
२	विपी स्मृति प्रावि बागेश्वरी	१	150		३३९००	१५०००	१८९००	१	१		३३९००	१५०००	१८९००	१५०						
३	मंगला निमावि भवन निर्माण लच्याङ २	१	620		६७३९८	४००००	२७३९८	१	१		६८७९२	४००००	२८७९२	६२०						
४	रालुका निमावि फर्निचर रालुका	१	200		३१११६	१५०००	१६११६						०		१				१५०००	
५	सुन्दरादेवी प्रावि भवन निर्माण सुन्दरादेवी	१	200		३६४१७	३००००	६४१७	१	१		३६४१७	३००००	६४१७							
६	पन्चकन्य ब्रावि भवन निर्माण सुन्दरादेवी ८	१	200		३२८८३	३००००	२८८३	१	१		३२८८३	३००००	२८८३	२००						
७	कृष्ण प्रावि भवन निर्माण शिखरवेसी	१			४५०८५	२२०००	२३०८५	१	१		४५००५	२२०००	२३००५							

८	सुन्दरादेवी मावि कम्पाउण्डवाल निर्माण	१	500		६८३९६	५००००	१८३९६	१	१		७२८७३	५००००	२२८७३							
	जम्मा	८	१९८०	०	३५९८४८	२२२०००	१२९८४८	७	७	०	३२९५०३	२०७०००	११४५०३	१०८०	०	१	०	०	१५०००	०

क्र.सं.	कार्यक्रम	योजना को संख्या	अनुमानित लक्ष		अनुमानित लागत			सम्पन्न योजना संख्या	सम्पन्न जांच पास र हस्तान्तरण	कार्य शुरु नभएको योजना संख्या	सम्पन्न योजनामा भएको खर्च			सम्पन्न योजनाबाट बुट लाभ		निर्माणाधिन		निर्माणाधिन योजनामा भएको खर्च		
			परिवार संख्या	उपलब्धि	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.				कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.	परिवार संख्या	उपलब्धि	संख्या	भौतिक प्रगति प्र.	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.

**घ) सिंचाइ**

१	घिरौले सिंचाइ सुन्दरादेवी	१	60		३०२४०	१००००	२०२४०	१	१		३०६१८	१००००	२०६१८	६०						
२	सानो गोल्फुफांट सिंचाइ वेतिनी ४,५	१	500		३९८९५	३००००	९८९५	१	१		३९८९५	३००००	९८९५	५०						
३	गहतार सिंचाइ राउतवेसी ३	१	200		३१३४०	२००००	११३४०	१	१		३१३४०	२००००	११३४०	२००						
४	खड्कुरे सिंचाइ पन्चकन्या ३	१	200		३०८९२	२५०००	५८९२	१	१		३१८९६	२५०००	६८९६							
५	नजर्नमण्डप ३ सिंचाइ मर्मत पाइप	१					१६३३५	१					१६३३५							
६	थप्रेक ६ गोमतिखोला सिंचाइ पाइप	१					५२६६५	१					५१९६५							
७	सिम्ले भ्याडले सिंचाइ मर्मत बालकुमरी १	१			३९२५३	१५०००	२४२५३								१				१५०००	
	जम्मा	७	९६०	०	१७६२०	१६९०००	७६२०	६	४	०	१३३६६९	१५३३००	४८६६९	३१०	०	१	०	०	१५०००	०

**ड) भौ.पु. मर्मत**

१																				
	जम्मा	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

**च) अन्य विविध**

१	रहु पाटी निर्माण शिखरबेसि	१	500	१	५३१२८	३००००	२३१२८								१				३००००	
२	साना जलविद्युत कुलो निर्माण घयाडफेदी	१			४०५६२	२००००	२०५६२	१			४०५६२	२००००	१५५६२							
३	दुधेलामा कालिका मन्दिर मर्मत गेर्खु	१	150		४८०२९	२५०००	२३०२९	१	१		४८०२९	२५०००	८०२९							
४	छुर्की गुम्बा लच्याड १	१	200	१	३०२७५	१५०००	१५२७५	१	१		३०३११	१५०००	१५३११							
५	मन्दिर निर्माण गौश्रयान २,३	१	200	१	३५४२१	२५०००	१०४२१	१	१		३६५६७	२५०००	११५६७							
६	मरणपाटी निर्माण उर्लेनी १ जस्ता	१					१७८९९	१					१७६६१							
७	खानीगाउं ४ कृष्ण मन्दिर सिमेन्ट	१					१११३०	१					१११३०							
८	कफिखेती तालिम संचालन	१					५००००								१				५००००	
९	मरणपाटी निर्माण राउतवेसी ५	१			५३७०६	१५०००	३८७०६								१				१५०००	
१०	खोलकुद सामाग्री खरिद	१					७३१९२								१				७३१९२	
	जम्मा	१०	१०५०	३	२६११९	२८२२९१	१३११२९	६	३	०	१५५४६९	११३७९१	५०४६९	०	०	४	०	०	१६८१९२	०
	कूल जम्मा	३३	५९५५	३	१०७११८	८९७५३०	४२४११८	२७	२१	०	९०२५२६	६९९२३४	३१०५२६	२०९०	०	६	०	०	१९८१९२	०

कार्यक्रमको नाम: निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फ (यस आ.ब.मा छुनौट भई संचालन भएका)

क्षेत्र नं. ३

आ.ब. ०६३/६४

क्र.सं.	कार्यक्रम	योजना को संख्या	अनुमानित लक्ष		अनुमानित लागत			सम्पन्न योजना संख्या	सम्पन्न जाँच पास र हस्तान्तरण	कार्य शुरु नभएको योजना संख्या	सम्पन्न योजनामा भएको खर्च			सम्पन्न योजनाबाट खुद लाभ		निर्माणाधिन		निर्माणाधिन योजनामा भएको खर्च		
			परिवार संख्या	उपलब्धि	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.				कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.	परिवार संख्या	उपलब्धि	संख्या	भौतिक प्रगति प्र.	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.
<b>क) ग्रामीण सडक तर्फ</b>																				
१	राइसिं हर्कपुर जाने बाटो मर्मत कल्याणपुर	१	500		३६६११	१९०००	१७६११	१	१		३०६११	१९०००	११६११	५००						
२	कमेरेभन्ज्याड कार्कीटोल हुँदै थापागाउँ बाटो मर्मत कल्याणपुर	१			३०२८२	१९०००	११२८२	१	१		३०२८२	१९०००	११२८२							
३	सलाखु चिलाउने सडक फिकुरी	१	500		३०८८६	१५०००	१५८८६	१	१		३१६९६	१५०००	१६६९६							
४	वातीखोला गाविस भवन सडक	१	500		५८१०७	४००००	१८१०७	१	१		५९६२२	४००००	१९६२२							
५	वडा नं. ५ हुँदै ७ छाप जाने बाटो मर्मत खड्गभन्ज्याड	१			२६१५२	१८०००	८१५२	१	१		२६१५२	१८०००	८१५२							
६	अंधेरीखोला साहुगाउँ जाने बाटो मर्मत तुप्चे	१	500		३२३६९	१४०००	१८३६९	१	१		३२३६९	१४०००	१८३६९							
७	डावाचेत भाल्चे सडक भाल्चे	१	250		४८१३७	३४०००	१४१३७	१	१		४८१३७	३४०००	१४१३७							
८	नेवारपानी बुधसिं मो.वा. बुधसिं	१	200		३७८५२	२७०००	१०८५२	१	१		३८६९८	२७०००	११६९८							
<b>जम्मा</b>		<b>८</b>	<b>२४५०</b>	<b>०</b>	<b>३०३९६</b>	<b>१८६०००</b>	<b>११४३९६</b>	<b>८</b>	<b>८</b>	<b>०</b>	<b>२९७५६७</b>	<b>१८६०००</b>	<b>१११५६७</b>	<b>५००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>
<b>ख) खानेपानी तर्फ</b>																				
१	गुन्सा मुहान गरी खा.पा. भाल्चे ८,९	१			३१८२१	१४०००	१७८२१	१	१		३१८२१	१४०००	१७८२१							
२	भागेटोल खा.पा. सामरी ९	१	52		५४८८७	३५०००	१९८८७	१	१		५४८८७	३५०००	१९८८७							
३	मनकामना खा.पा. मनकामना ३	१			२६१३७	१६०००	१०१३७	१	१		२६१३७	१६०००	१०१३७							
४	दाडसिं खा.पा. दाडसिं ६ पाइप	१			३३५१७	१००००	२३५१७	१	१		३३५१७	१००००	२३५१७							
५	रामहरीनयौपाने टोल खा.पा. तारुका १	१	6		३००९४	१४०००	१६०९४	१	१		३००९४	१४०००	१६०९४							
६	प्रगतिशिल मावि खा.पा. खड्गभन्ज्याड	१			३३८४७	१४०००	१९८४७	१	१		३३८४७	१४०००	१९८४७							
<b>जम्मा</b>		<b>६</b>	<b>५८</b>	<b>०</b>	<b>२१०३३</b>	<b>१०३०००</b>	<b>१०७३३</b>	<b>६</b>	<b>६</b>	<b>०</b>	<b>१७६५६</b>	<b>१०३०००</b>	<b>८३५६</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>
<b>ग) विद्यालय सहयोग तर्फ (फर्निचर)</b>																				
१	विभिन्न विद्यालय फर्निचर	१३		१४३ सेट	१९१६२४	१७२०००	१९६२४	१३	१३		१९१६२४	१७२०००	१९६२४	१३	१४३ सेट					
	सृजनशील प्रावि. कल्याणपुर ४			१०		१२०००									१०					



५	चक्रदेवी महिला समूह मन्दिर बुधसिं	१	50	१	३००४६	२००००	१००४६	१	१		३४५७३	२००००	१४५७३							
६	साल्मे पेल्ले गुम्बा ममतू साल्मे	१	138	१	३७२७७	२५०००	१२२७७	१	१		३७२७७	२५०००	१२२७७							
७	याडरीजयोमो यूवा क्लव कल्याणपुर	१			३०९००	१५०००	१५९००	१	१		३०९००	१५०००	१५९००							
८	माहिला नेतृत्व विकास तालिम तथा खेलकूद	१				३३०२०		१				३३०२०								
	<b>जम्मा</b>	<b>९</b>	<b>१८८</b>	<b>२</b>	<b>३३७५५३</b>	<b>२५३०२०</b>	<b>११७५५३</b>	<b>८</b>	<b>६</b>	<b>०</b>	<b>२९६०५६</b>	<b>२४३०२०</b>	<b>८६०५६</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>१</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>१००००</b>	<b>०</b>
	<b>कूल जम्मा</b>	<b>४३</b>	<b>३८४६</b>	<b>२</b>	<b>१३०६२६२</b>	<b>८८५०२०</b>	<b>४५४२६२</b>	<b>४०</b>	<b>३७</b>	<b>०</b>	<b>११८४३९८</b>	<b>८५००२०</b>	<b>३७७३९८</b>	<b>५१३</b>	<b>०</b>	<b>३</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>३५०००</b>	<b>०</b>

**कार्यक्रमको नाम: जिल्ला यातायात गुरुयोजना अन्तर्गत सडक निर्माण (यस आ.ब.मा छनौट भई संचालन भएका)  
आ.ब. ०६३/६४**

क्र.सं.	कार्यक्रम	योजना को संख्या	अनुमानित लक्ष		अनुमानित लागत			सम्पन्न योजना संख्या	सम्पन्न जांच पास र हस्तान्तरण	कार्य शुरु नभएको योजना संख्या	सम्पन्न योजनामा भएको खर्च			सम्पन्न योजनाबाट खुद लाभ		निर्माणाधिन		निर्माणाधिन योजनामा भएको खर्च		
			परिवार संख्या	उपलब्धि	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.				कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.	परिवार संख्या	उपलब्धि	संख्या	भौतिक प्रगति प्र.	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.
१	बुढीशेरा पुल लिखु सडक अतिवृज सभे	१				१००००००		१				४४९७४०								
२	देउराली बुढताड धनसि सडक	१			६६३६०४	५०००००	१६३६०४	१	१		६६३०२८	४७५०००	२२९५५२							
३	चिवाउने भाल्चेवेसी सडक	१			६८१४९४	५०००००	१८१४९४	१	१		६९३०२८	४७५०००	२१८०२८							
४	छहरे शिवालय तलाखु सडक	१			१०९४११७	१००००००	९४११७	१	१		११५७९११	९३००००	२२७९११							
५	लिखु कविलास घनेभन्थाड ग्रामीण सडक	१			१४८०६४३	१००००००	४८०६४३	१	१		१४१७३५७	९५००००	४६७३५७							
६	ओखरपोचा कुमरी कोल्फु डक	१			४६१७५९३	३५०००००	१११७५९३	१	१		४६३४०५३	३१९७०००	१४३७०५३							
७	काडलेटाना महेन्द्र मावि थान्सीडाफाट सडक	१			११२२२०३	१००००००	१२२२०३	१	१		११९४६३५	९२५०००	२६९६३५							
८	पाण्डेगाड सूर्यकविवाट भालडाडा गाविस भवन हुँदै टिकुरे पुल ग्रामीण मो.वा.	१			१४२४८४	१०००००	४२४८४									१			५००००	
९	चिडरीभन्थाड बुढताड २,३,४ किर्तिनगर ग्रा.स.	१			४७०४३४	२०००००	२७०४३४	१	१		४७०४३४	१९००००	२८०४३४							
१०	बोरापानी वरांफेदी राम्चे	१			२९७४६१	२०००००	९७४६१	१	१		२९७४६१	१९००००	१०७४६१							
११	टिकुरे सुन्दरीटार धमलागाड (फलाटे माफिपानी)	१			१४८४९२	१०००००	४८४९२	१	१		१४८४९२	९५०००	५३४९२							
१२	बगरवजार कानधुम बेसारे	१			७७९०७	५००००	२७९०७	१	१		७९४८७	४७५००	३१९८७							
१३	लब्धु हल्दे	१			३६२९९६	२५००००	११२९९६									१			१२५०००	
१४	कालिकास्थान गगतेपोखरी हल्देकालिका	१			१४६२३६	१०००००	४६२३६									१			५००००	
१५	गणेश मावि हिरामुनीटार हल्देकालिका	१			७९५५६	५००००	२९५५६									१			२५०००	
१६	फेदीवेसी ढाडे गणेशथान	१			२८६१५८	२०००००	८६१५८	१	१		२८८५५६	१९००००	९८५५६							
१७	आमभन्थाड चिसापानी गणेशथान	१			७९७८३	५००००	२९७८३	१	१		७२४५४	४७५००	२४९५४							
१८	गणेशथान नर्जामण्डप गणेशथान	१			२८४२९४	१५००००	१३४२९४	१	१		२९८९३१	१४२५००	१५६४३१							
१९	फलाटे ढुगे वागेश्वरी	१			१४४३९०	१०००००	४४३९०	१	१		१४५५९०	९५०००	५०५९०							
२०	चोगते कुवापानी वागेश्वरी	१			१४२३३९	१०००००	४२३३९	१	१		१४६१०३	९५०००	५११०३							
२१	बाहुनवेसी बोहोरे नर्जामण्डप	१			७२१००	५००००	२२१००	१	१		७६४१६	४७५००	२८९१६							
२२	छुत्रेखोला बुधसि जोरचौतारा धादिङ	१			२९६७७६	२०००००	९६७७६	१	१		२९६७७६	१९००००	१०६७७६							
२३	खरानीटार रालुका	१			१४४८१२	१०००००	४४८१२	१	१		१५९२०६	९५०००	६४२०६							
२४	सामरी मैबल फलाटे	१			१५३६०९	१०००००	५३६०९	१	१		१५६२७५	९५०००	६१२७५							
२५	खैरेनी काफलपानी दाडसि	१			१४६८४१	१०००००	४६८४१	१	१		१६६९७४	९५०००	७९७७४							

२६	गैबुँटार चोगते	१			१३६७८६	१०००००	३६७८६	१	१		१३६७८६	९५०००	४१७८६							
क्र.सं.	कार्यक्रम	योजना को संख्या	अनुमानित लक्ष		अनुमानित लागत			सम्पन्न योजना संख्या	सम्पन्न जाँच पास र हस्तान्तरण	कार्य शुरु नभएको योजना संख्या	सम्पन्न योजनामा भएको खर्च			सम्पन्न योजनाबाट खुद लाभ		निर्माणाधिन		निर्माणाधिन योजनामा भएको खर्च		
			परिवार संख्या	उपलब्धि	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.				कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.	परिवार संख्या	उपलब्धि	संख्या	भौतिक प्रगति प्र.	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.
२७	चौघडा आग्र सडक ग्रामेल	१			४४११७६	३०००००	१४११७६	१			४८१६३२	२८५०००	१९६६३२							
२८	गैबुँटार गैरीखर्क	१			८२८५६	५००००	३२८५६	१	१		८२८५६	४७५००	३५३५६							
२९	गणेश मावि हल्दे	१			७१८०७	५००००	२१८०७							१					२५०००	
३०	सामरीपोखरी मतदानकेन्द्र सामरी	१			१४३४५३	१०००००	४३४५३	१	१		१५२००४	९५०००	५७००४							
३१	बाहुनवेसी बोहोरे नर्जामण्डप	१			१४६६८१	१०००००	४६६८१							१					८५०००	
<b>जम्मा</b>		<b>३१</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>१४१४३४८१</b>	<b>११४०००००</b>	<b>३७४३४८१</b>	<b>२५</b>	<b>२३</b>	<b>०</b>	<b>१३४४२९६९</b>	<b>९५२४२४०</b>	<b>४३६८४६९</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>६</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>३६००००</b>	<b>०</b>
<b>कुल जम्मा</b>		<b>३१</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>१४१४३४८१</b>	<b>११४०००००</b>	<b>३७४३४८१</b>	<b>२५</b>	<b>२३</b>	<b>०</b>	<b>१३४४२९६९</b>	<b>९५२४२४०</b>	<b>४३६८४६९</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>६</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>३६००००</b>	<b>०</b>

गुम्बा मर्मत सुधार (यस आ.व. मा स्वीकृत भै सन्चालन भएका)  
आ.व. २०६३/०६४

क्र. सं.	कार्यक्रम	योजना को संख्या	अनुमानित लक्ष		अनुमानित लागत			सम्पन्न योजना संख्या	सम्पन्न जाँच पास र हस्तान्तरण	कार्य शुरु नभएको योजना संख्या	सम्पन्न योजनामा भएको खर्च			सम्पन्न योजनाबाट खुद लाभ		निर्माणाधिन		निर्माणाधिन योजनामा भएको खर्च			
			परिवार संख्या	उपलब्धि	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.				कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.	परिवार संख्या	उपलब्धि	संख्या	भौतिक प्रगति प्र.	कुल रु.	अनुदान रु.	जन सहभागिता रु.	
१	टानी समलिङ गुम्बाम मर्मत राउतवेसी ९	१	२००	१	९९१२८	७५०००	२४१२८	१	१		९५३१०	७५०००	२०३१०	२००	१						
२	छेडुप छोयलिङ गुम्बा काउले २	१	१५०	१	७४३८९	५००००	२४३८९	१	१		७४३८९	५००००	२४३८९	१५०	१						
३	कालोभन्ज्याङ गुम्बा चैतर् ३	१	१३	१	१४५५७४	१०००००	४५५७४	१	१		१४५५७४	१०००००	४५५७४	१३	१						
जम्मा		३	३६३	३	३१९०९१	२२५०००	९४०९१	३	३	०	३१५२७३	२२५०००	९०२७३	३६३	३	०	०	०	०	०	०